


**SISTEMI URBANI**  
**Risanamento del sottosuolo dell'area urbana di Napoli**  
**Progetto esecutivo Vallone S. Rocco**

**SCHEDA N. 115**



**LOCALIZZAZIONE**



**CUP:**

H44E04000000006

**TIPOLOGIA OPERA:**

Altre opere

**SOGGETTO TITOLARE:**

Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999

**STATO DI ATTUAZIONE**

Lavori in corso

**DELIBERE CIPE**

113/2002

# ULTIMAZIONE LAVORI

2013

---

## DESCRIZIONE

L'intervento mira a risolvere le situazioni di pericolo igienico-sanitarie e ambientali del Vallone San Rocco attraverso l'eliminazione dall'Alveo S. Rocco degli sversamenti diretti in alveo provenienti da scarichi non controllati, creando una netta separazione tra la rete fognaria e l'alveo del corso d'acqua. Sono previsti 8 lotti funzionali, tra cui il 1° e il 2° lotto in oggetto.

---

## DATI STORICI

### 1999

L'ordinanza del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2948 del 25 febbraio, include il Vallone S. Rocco tra le opere prioritarie di risanamento ambientale-sanitario-idrogeologico.

### 2001

La Delibera CIPE n. 121 nel sottosistema "Sistemi Urbani" include "Napoli risanamento del sottosuolo", per un costo totale di 206,583 Meuro e una previsione di spesa di 37,7 Meuro per il triennio 2002-2004.

### 2002

Il MIT trasmette al CIPE l'istruttoria relativa al progetto esecutivo.

Il CIPE, con delibera n. 113 del 29 novembre, prende atto che per l'intervento esiste la progettazione esecutiva su cui si sono espressi: l'AATO e l'Autorità di bacino competenti nonché la Commissione Edilizia Integrata del Comune di Napoli, il Comitato Tecnico Struttura Commissariale sottosuolo e la Segreteria Tecnica del Ministero dell'ambiente e che restano da acquisire i pareri della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali e dei competenti enti erogatori dei servizi. E' stata convocata la Conferenza di Servizi per l'approvazione definitiva del progetto. E' previsto l'affidamento in appalto e il soggetto attuatore è il Commissario Straordinario per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli (ex O.M. 2948/99). Il CIPE quindi assegna 31 Meuro per la realizzazione del 1° e 2° lotto, da erogare successivamente all'approvazione del progetto esecutivo. L'onere, a carico della L. 166/02, è articolato in 3,464 Meuro per il 2003 e 27,536 Meuro per il 2004. Il Commissario Straordinario dovrà individuare ulteriori fonti di finanziamento.

### 2003

Vengono pubblicati i bandi di gara per il 1° e 2° lotto.

### 2004

Il 1° lotto viene aggiudicato in data 5 aprile al prezzo di 6,27 Meuro.

### 2006

L'opera è contemplata dalla delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

### 2009

L'intervento figura nella delibera CIPE n.10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

### 2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico", articolata in due lotti, è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella Seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## 2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico", articolata in due lotti, è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, risulta che, per il lotto 1 è ancora in corso l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, mentre i lavori del lotto 2, con una percentuale di avanzamento del 6,60%, sono stati sospesi con verbale del 5/2/09, in quanto le modifiche introdotte nell'adiacente 1°lotto non permettevano l'esecuzione delle opere come da progetto esecutivo.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	31,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 113/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	31,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 113/2002
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	31,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 113/2002
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	21,736 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	26,470 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	21,090 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	21,090 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	21,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>21,740</b>
Fondi Legge Obiettivo	21,740 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

<b>Fondi residui:</b>	<b>-0,650</b>
-----------------------	---------------

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione preliminare
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	L'importo e la progettazione preliminare si riferiscono all'intervento nella sua interezza che era suddiviso in lotti. I successivi livelli di progettazione e l'esecuzione sono stati definiti solo per "Vallone San Rocco I Lotto" e "Vallone San Rocco II Lotto" che sono oggetto di apposite schede

### Progettazione preliminare

<b>CIPE:</b>	No
<b>Importo lavori:</b>	54.227.974,00
<b>Servizio:</b>	Esterno

Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: Studio Gentile Majone  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio: 06/08/2001  
Data fine: 03/10/2002

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

#### **Quadro economico:**

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Ordinanza del Ministro dell'interno n. 2948 del 25 Febbraio 1999  
Delibera CIPE 113/2002 del 29 Novembre 2002  
Bandi di gara del Luglio 2003  
Avviso di aggiudicazione lotto 1 del Aprile 2004  
Avviso di aggiudicazione lotto 2 del Ottobre 2004

### 1° lotto

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: importo lavori progetto esecutivo €10.399.544,59 di cui 427.524,56 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso

#### Progettazione esecutiva

CIPE: No  
Importo lavori: 10.399.544,59  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: Studio Gentile Majone  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio: 13/02/2002

Data fine: 20/11/2002

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999

**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

**Procedura:** Procedura aperta

**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi

**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:** 22/04/2004

**Tipo aggiudicatario:** ATI

**Nome aggiudicatario:** di Stasio Costruzioni Generali-Hydrogeo-Campania Sonda-Edil Car

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:** 21/09/2004

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 9.972.030,03

**Importo oneri per la sicurezza:** 427.524,56

**Importo complessivo a base di gara:** 10.399.554,59

**Importo aggiudicazione:** 6.279.311,22

**Somme a disposizione:** 6.200.445,41

**Totale:** 12.479.756,63

**% Ribasso di aggiudicazione:** 41,32

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

- Con Decreto Commissariale n.160 del 18/11/05 si è preso atto del subentro della Società IGER Costruzioni nelle attività di Di Stasio Costruzioni, a seguito della cessione di quest'ultima del ramo di azienda.
- Finanziamento Delibera CIPE - Legge Lunardi n.113 del 29.11.2002

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:** 6.897.876,78

**Stato avanzamento percentuale:** 99,00

**Data effettiva inizio lavori:** 12/07/2004

**Data effettiva fine lavori:** 27/06/2009

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:** In ritardo - Giorni di lavoro previsti 1100, a seguito di proroghe (approvate con decreti commissariali) e sospensioni lavori (regolarmente verbalizzate), i lavori sono ultimati il 27/06/2009

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:**

L'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo è ancora in corso. Il DL ha trasmesso al Collaudo Statico: il Direttore dei Lavori ha trasmesso al - Il Presidente della Commissione di Collaudo e Collaudatore statico la Relazione a strutture ultimate

### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire: 14

Note: L'importo di 101.756,80 scaturisce dalla relazione del Direttore dei Lavori, per Riserve iscritte fino al 20°SAL, si è in attesa della Relazione della Commissione di Collaudo al fine di esprimere il parere definitivo del RUP

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale: 2

Giorni proroga totali: 427

Motivi:

Altri motivi: proroghe art.132 Dlgs 16372006 lett.b

Importo: 6.523.581,63

Importo oneri sicurezza: 467.819,25

Somme a disposizione: 5.076.931,40

Totale: 12.068.332,28

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2008

Previsione al 30/04/2011 2009

## 2° lotto

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note: L'importo complessivo del progetto esecutivo è di €14.400.000,00: € 9.240.531,55 per lavori (di cui € 8.893.940,74 a base di Gara e €346.590,81 per gli Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso) ed €5.159.468,45 per IVA e Somme a Disposizione

### Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 14.400.000,00

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** Studio Majone Milano  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data inizio:** 21/03/2003  
**Data fine:** 14/05/2003

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Commissario Straordinario per gli interventi di Emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli ex O.M. 2948 del 25/2/1999  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** HYTROGEO, EDILCAR, IGER COSTRUZIONI, CAMPANIA SONDA  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 23/12/2008

**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 8.893.940,74  
**Importo oneri per la sicurezza:** 346.590,81  
**Importo complessivo a base di gara:** 9.240.531,55  
**Importo aggiudicazione:** 5.506.677,35  
**Somme a disposizione:** 4.837.162,76  
**Totale:** 10.343.840,11  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 41,98  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:** 383.111,14  
**Stato avanzamento percentuale:** 6,60  
**Data effettiva inizio lavori:** 05/05/2009  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 10/03/2013  
**Tempi realizzazione:** In ritardo - "LAVORI SOSPESI CON REGOLARE VERBALE DEL 5/2/09. IL D.L. VERIFICATO CHE A SEGUITO DI MODIFICHE INTRODOTTE IN ALTRO APPALTO DI LAVORI DELL'ADIACENTE 1°LOTTO, CHE COSTITUISCE RECAPITO DEL PRESENTE 2°LOTTO, LE OPERE OGGETTO DI CONSEGNA NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE COME DA PROGETTO ESECUTIVO, E QUINDI SONO STATI SOSPESI I LAVORI PER PROCEDERE ALLA STESURA ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA LA CUI APPROVAZIONE E' PREVISTA IL 22/12/09."  
**Data collaudo statico:**



Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale: 1

Totale giorni sospensione: 402

Note: "LAVORI SOSPESI CON REGOLARE VERBALE DEL 5/2/09. IL D.L. VERIFICATO CHE A SEGUITO DI MODIFICHE INTRODOTTE IN ALTRO APPALTO DI LAVORI DELL'ADIACENTE 1°LOTTO, CHE COSTITUISCE RECAPITO DEL PRESENTE 2°LOTTO, LE OPERE OGGETTO DI CONSEGNA NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE COME DA PROGETTO ESECUTIVO, E QUINDI SONO STATI SOSPESI I LAVORI PER PROCEDERE ALLA STESURA ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA LA CUI APPROVAZIONE E' PREVISTA IL 22/12/09." I Lavori sono ripresi con regolare verbale il 10/06/2010

### Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi: Variante resasi necessaria per consentire l'esecuzione di lavori a seguito delle mutate condizioni al contorno e al seguito delle varianti introdotte nell'adiacente I lotto, che costituivano il recapito nella fognatura nera di via Miano

Importo: 5.160.086,54

Importo oneri sicurezza: 532.017,13

Somme a disposizione: 4.651.736,44

Totale: 10.343.840,11

Note: Il Quadro economico di variante è stato rimodulato con un incremento dei soli oneri della sicurezza (pari ad €185.426,32) per tenere conto delle mutate tipologie di lavorazioni

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2011

Previsione al 30/04/2011 2013