


## SISTEMI URBANI

### Interventi per il piano d'area emergenza in Abruzzo

### Interventi urgenti finalizzati al ripristino degli edifici pubblici nella città e nella provincia de L'Aquila

#### SCHEDA N. 124



#### LOCALIZZAZIONE



**CUP:**

**TIPOLOGIA OPERA:**

**SOGGETTO TITOLARE:**

Altra edilizia pubblica

Presidente della Regione Abruzzo,  
Commissario Straordinario di  
Governo

**STATO DI ATTUAZIONE**

Stato di attuazione non classificabile

**DELIBERE CIPE**

82/2009

**ULTIMAZIONE LAVORI**

---

## DESCRIZIONE

Il Programma stralcio degli "interventi urgenti per il ripristino immobili pubblici nella città e nella provincia de l'Aquila danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009" è finalizzato alla ricostruzione dei seguenti 27 immobili compresi nell'elenco delle priorità aggiornato al 16 ottobre 2009:

- 1) Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello
- 2) Alloggi Carabinieri
- 3) Questura
- 4) Direzione Provinciale Vigili del Fuoco
- 5) Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche
- 6) Comando Regionale Guardia di Finanza - Corpi A, B e C
- 7) Caserma E.I. "Campomizzi" - Palazzine A, B, F e G
- 8) Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)
- 9) Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)
- 10) Chiesa e convento di S. Bernardino
- 11) Palazzo di Giustizia
- 12) INPS
- 13) Alloggi Esercito (via Guelfi)
- 14) Caserma E.I. Rossi
- 15) Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)
- 16) Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato
- 17) Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato
- 18) Direzione Regionale Vigili del Fuoco
- 19) Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP
- 20) Caserma E.I. "De Amicis"
- 21) Stazione CC San Demetrio
- 22) Stazione CC Goriano Sicoli
- 23) Palazzo Provincia (portici)
- 24) Palazzo Provincia (nuovo edificio via xx Settembre)
- 25) Ex liceo scientifico via Maiella (comune AQ)
- 26) Ex convento S. Caterina via Sassa
- 27) Ex scuola Media Mazzini

---

## DATI STORICI

### 2008

L'art. 6-quinquies del decreto legge n. 112/2008 istituisce, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, inclusivo delle reti di telecomunicazione ed energetiche ed alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 ("Fondo Infrastrutture").

L'art. 18 del decreto legge n. 185/2008 dispone che il CIPE assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS al Fondo Infrastrutture, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

Il CIPE, con delibera n. 112, assegna 7.356 Meuro a favore del Fondo Infrastrutture, per interventi di competenza del MIT.

## 2009

L'articolo 4 del decreto legge n. 39 sul sisma in Abruzzo avvia un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, comprese fra l'altro le strutture edilizie universitarie nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico. Alla realizzazione di tali interventi provvede il Presidente della Regione Abruzzo, quale Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e degli uffici scolastici provinciali. Il CIPE assegnerà, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure, un importo di 408,5 Meuro a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutture. Il CIPE, con delibera n. 51, definisce le disponibilità del Fondo Infrastrutture e approva l'elenco degli interventi da attivare nel triennio che comprende l'intervento "Emergenza terremoto Abruzzo" cui è riconducibile il "Programma stralcio degli interventi urgenti per il ripristino immobili pubblici nella città e nella provincia de l'Aquila danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009"

L'art. 2 dell'OPCM n. 3808 prevede che per la realizzazione delle opere e degli interventi da realizzare in Abruzzo, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, soggetto attuatore, può affidare gli appalti dei lavori anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del D.Lgs. 163/2006.

Il Presidente della Regione, con nota del 21 ottobre, sottolinea l'esigenza di fronteggiare alcune situazioni di emergenza assoluta e propone di autorizzare il finanziamento di un programma stralcio di 200,85 Meuro per garantire la tempestiva esecuzione di interventi di ricostruzione di 27 immobili pubblici nella Città e nella Provincia de L'Aquila.

Il MIT, con proposta del 3 novembre, ritiene di accogliere integralmente la richiesta regionale proponendo di destinare allo scopo la somma di 200,85 Meuro da trasferire sull'apposita contabilità speciale aperta dal Provveditore interregionale, nominato soggetto attuatore degli interventi.

Il CIPE, con delibera n.82, dispone l'assegnazione dell'importo di 200,85 Meuro a favore del Presidente della Regione Abruzzo. L'onere finanziario è a carico dell'importo di 408,5 Meuro di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 39.

L'OPCM n. 3827 del 27 novembre (art. 9) e l'OPCM n. 3808 prevedono che l'affidamento dei lavori possa essere effettuato sulla base del progetto preliminare.

## 2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'intervento non è riportato.

Dalla Relazione sullo stato della ricostruzione del Commissario Delegato per la ricostruzione, relativa al periodo febbraio/novembre 2010, si rileva che è partito il programma stralcio per circa 201 Meuro che riguarda 27 edifici pubblici, tra i quali sono compresi la nuova sede degli Uffici giudiziari (30 Meuro), le Direzioni Regionale e Provinciale dei Vigili del Fuoco (20,7 Meuro), Caserme delle Forze di Polizia, dell'Esercito, sedi della Provincia dell'Aquila, della Regione Abruzzo e dell'INPS.

## 2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'intervento non è riportato.

Nel mese di maggio, il Commissario Delegato per la ricostruzione, riferisce che sul fronte degli edifici pubblici si sta lavorando al 2° piano stralcio, che prevede interventi per altri edifici pubblici, oltre i primi 27 edifici per i quali, in taluni casi, i lavori sono in fase di ultimazione, per altri, sono stati aperti i cantieri e, per altri ancora, si è nelle fasi di aggiudicazione. Tra qualche mese si prevede saranno impegnati la totalità dei 407 Meuro disponibili.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 121/2001

Previsione di costo al 30 aprile 2004

N.D. **Fonte:**

Previsione di costo al 30 aprile 2005

N.D. **Fonte:**

Costo al 6 aprile 2006

N.D. **Fonte:** Delibera CIPE 130/2006

Previsione di costo al 30 aprile 2007

N.D. **Fonte:**

Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	N.D. <b>Fonte:</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2010	200,850 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 82/2009
Costo ad aprile 2011	N.D. <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	200,850 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 82/2009

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b>
Risorse disponibili ad aprile 2011	N.D. <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>200,850</b>
Fondo Infrastrutture	200,850 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 82/2009

**Fabbisogno residuo:** **0,000**

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Decreto-legge n. 112 (art. 6-quinquies) del 25 Giugno 2008  
 Delibera CIPE 112/ 2008 del 18 Dicembre 2008  
 Delibera CIPE 3/2009 del 6 Marzo 2009  
 Decreto-legge n. 39 (artt. 4 e 14) del 28 Aprile 2009  
 Delibera CIPE 51/2009 del 26 Giugno 2009  
 OPCM n. 3808 del 15 Settembre 2009  
 Delibera CIPE 82/2009 del 6 Novembre 2009  
 OPCM n. 3827 del 27 Novembre 2009  
 Decreto-legge n. 185 (art. 18) del 29 Novembre 2009  
 Relazione sullo stato della ricostruzione del Commissario Delegato per la ricostruzione del Novembre 2010

**Struttura ex Archivio di Stato da adibire a locali della Corte d'Appello**

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** progettaz. eseguita dalla Soc. C. G.Engineering S.r.l. e ad essa affidata dall'impresa aggiudicataria dei lavori ed oggetto di valutazione da parte dell'Ente Appaltante secondo la procedura prevista dall'art. 83 del D. L.vo 163/2006 (criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e temporale).

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 4.774.188,15  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 4.744.188,15

<b>Importo di aggiudicazione:</b>	3.624.913,23
<b>Nome aggiudicatario:</b>	C.G.Engineering S.r.l. Ing. Giuseppe Campanelli
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	01596450674
<b>Data inizio:</b>	11/05/2010
<b>Data fine:</b>	15/06/2010

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
<b>Modalità di selezione:</b>	
<b>Procedura:</b>	
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto integrato
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	35 giorni
<b>Lavori:</b>	180 giorni
<b>Data bando:</b>	11/05/2010
<b>CIG/CUI:</b>	secretata
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/06/2010
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Edilcostruzioni Group S.r.l.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00228000675
<b>Data contratto:</b>	25/03/2011
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	4.369.777,94
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	374.410,21
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	4.744.188,15
<b>Importo aggiudicazione:</b>	3.624.913,23
<b>Somme a disposizione:</b>	955.811,85
<b>Totale:</b>	4.580.725,08
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	25,61
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	affidamento secondo la procedura prevista dall'art. 83 del D. L.vo 163/2006 (criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico, economico e temporale).

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	03/05/2011
<b>Stato avanzamento importo:</b>	
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	11/05/2011
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	03/07/2011
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	60
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art. 132 D. L.gs. 163/2006 comma b, c.
Importo:	6.343.197,55
Importo oneri sicurezza:	543.507,70
Somme a disposizione:	836.712,35
Totale:	7.723.417,60
Note:	L'importo lavori é al lordo del ribasso d'asta (25,614% + miglioria 5,00 % sui maggiori lavori di variante

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

## Alloggi Carabinieri

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

## Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

### Questura

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:  
Note: Il progetto posto a base di gara è esecutivo per quanto riguarda i corpi C-D, mentre è definitivo per i corpi A-B.

#### Progettazione esecutiva

CIPE: Si  
Importo lavori: 10.116.478,17  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno: 200.329,56  
Data inizio: 25/11/2010  
Data fine: 06/12/2010

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura negoziata  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione: 350 giorni  
Lavori: 536 giorni  
Data bando: 20/01/2011  
CIG/CUI: 0809866290



Data aggiudicazione: 22/03/2011  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: NIDACO COSTRUZIONI S.R.L. - CALIFEL S.R.L.  
Codice fiscale aggiudicatario: 00393630942  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 9.774.316,99  
Importo oneri per la sicurezza: 342.161,18  
Importo complessivo a base di gara: 10.116.478,17  
Importo aggiudicazione: 5.475.241,50  
Somme a disposizione: 2.583.521,83  
Totale: 8.058.763,33  
% Ribasso di aggiudicazione: 47,48  
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori dei corpi C-D e la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dei corpi A-B. La redazione del progetto esecutivo relativo ai corpi A-B dovrà essere ultimata entro 350 giorni dalla data di consegna, che rappresenta anche il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo dei corpi C-D.

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: In corso  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori: 16/09/2012  
Stato avanzamento importo: 1.000.000,00  
Stato avanzamento percentuale: 10,00  
Data effettiva inizio lavori: 30/03/2011  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:

Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2012

### Direzione Provinciale Vigili del Fuoco

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: La progettazione preliminare è stata svolta da tecnici dipendenti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.  
La data indicata di inizio incarico è presunta.

### Progettazione preliminare

CIPE: Si  
Importo lavori: 15.000.000,00  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio: 21/04/2009  
Data fine: 21/12/2009

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
Quadro economico:

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

#### **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Uffici del Provveditorato alle Opere Pubbliche

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Affidamento diretto (Disciplinare n° 435).  
Sulla base del progetto preliminare, è in corso la procedura aperta per la selezione di un operatore al quale affidare la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori.

#### Progettazione preliminare

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 9.555.442,94  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 19.500,00  
**Importo di aggiudicazione:** 19.500,00  
**Nome aggiudicatario:** MORRI Pier Vittorio  
**Codice fiscale aggiudicatario:** MRRPVT52M20H294X  
**Data inizio:** 03/12/2009  
**Data fine:** 31/03/2010

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Comando regionale Guardia di Finanza V.Giudice di l'Aquila**

---

# STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010 2011

Previsione al 30/04/2011 2011

**Corpo A e Corpo B**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

**Note:** Il costo della progettazione interna è riferito a tutte le voci di cui all'art. 92 comma 5 del dgl 162 del 12.04.2006.  
Per l'intervento in argomento in data 26/10/2009 è stata incaricata la "PR.AS. Consulting - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma" di redigere una "Analisi della situazione del danno a seguito del sisma e consulenza progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase Progettazione degli interventi sugli elementi non strutturali nonché incarico analisi della situazione del danno a seguito del sisma per gli interventi sugli elementi strutturali Corpi A e B", per un importo di € 94.140 oltre € 1.882,80 per CNPAIA e € 19.204,56 per IVA 20% pari ad un totale complessivo di € 115.227,36

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 4.300.000,00  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:** 62.126,78  
**Data inizio:** 01/03/2010  
**Data fine:** 30/04/2010

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 60 giorni  
**Lavori:** 180 giorni  
**Data bando:** 26/05/2010  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 01/07/2010  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** SARDELLINI COSTRUZIONI S.r.l.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00365020437  
**Data contratto:** 13/12/2010

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 3.013.145,59  
**Importo oneri per la sicurezza:** 93.193,16  
**Importo complessivo a base di gara:** 3.106.338,75  
**Importo aggiudicazione:** 1.820.328,21  
**Somme a disposizione:** 1.193.661,25  
**Totale:** 3.013.989,46  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 42,68  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 08/09/2010  
**Data presunta fine lavori:** 11/06/2011  
**Stato avanzamento importo:** 1.005.318,52  
**Stato avanzamento percentuale:** 55,00



Data effettiva inizio lavori: 13/12/2010  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2011

**Corpo C**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** Il costo della progettazione interna è riferito a tutte le voci di cui all'art. 92 comma 5 del dgls 162 del 12.04.2006.  
Per l'intervento in argomento in data 26/10/2009 è stata incaricata la "PR.AS. Tecnica Edilizia Srl - Piazza Augusto Imperatore, 3 - 00186 Roma" di redigere una "Analisi della situazione del danno a seguito del sisma e progettazione degli interventi sugli elementi strutturali nonchè incarico di consulenza alla progettazione impiantistica dei locali della nuova armeria previsti al piano terra Corpo C", per un importo di € 89.660 oltre € 1.743,20 per CNPAIA e € 18.290,64 per IVA 20% pari ad un totale complessivo di € 109.743,84

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 475.000,00  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:** 9.011,92  
**Data inizio:** 01/10/2009  
**Data fine:** 29/10/2009

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna  
**Modalità di selezione:** Affidamento diretto  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 50 giorni  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 02/11/2009  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** EDIL I.M.I. S.r.l.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 01246210668  
**Data contratto:** 29/03/2010

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 437.078,12  
**Importo oneri per la sicurezza:** 13.517,88  
**Importo complessivo a base di gara:** 450.596,00  
**Importo aggiudicazione:** 420.000,53  
**Somme a disposizione:** 54.999,47  
**Totale:** 475.000,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 7,00  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 02/11/2009  
**Data presunta fine lavori:** 22/12/2009  
**Stato avanzamento importo:** 417.900,00  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 02/11/2009

Data effettiva fine lavori: 04/07/2010  
Data presunta fine lavori varianti: 04/07/2010  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali: 210  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2010

---

### Caserma E.I. "Campomizzi" di L'Aquila

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori:

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:** per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G

## **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note: per dettagli vedi scheda per palazzine A e B e scheda palazzine F e G

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004  
Previsione al 30/04/2005  
Previsione al 30/04/2007  
Previsione al 30/04/2009  
Previsione al 30/04/2010 2011  
Previsione al 30/04/2011 2011

---

## Demolizione e ricostruzione delle palazzine A e B

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori: 2.026.738,23  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine:

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Preliminare  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 6 mesi  
**Lavori:** 135 giorni  
**Data bando:** 11/05/2010  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 16/07/2010  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** De Santis Antonio & C. s.r.l.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 01317020665  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 2.583.223,73  
**Importo oneri per la sicurezza:** 84.928,95  
**Importo complessivo a base di gara:** 2.668.152,68  
**Importo aggiudicazione:** 2.026.738,23  
**Somme a disposizione:** 1.243.261,77  
**Totale:** 3.270.000,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 24,83  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 04/05/2011  
**Data presunta fine lavori:** 16/09/2011  
**Stato avanzamento importo:** 101.336,91  
**Stato avanzamento percentuale:** 5,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 04/05/2011  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

## Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	30
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	2.034.274,53
Importo oneri sicurezza:	84.928,95
Somme a disposizione:	1.150.796,52
Totale:	3.270.000,00
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

## Demolizione e ricostruzione delle palazzine F e G

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	1.907.995,35
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta

<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto integrato
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Preliminare
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	6 mesi
<b>Lavori:</b>	125 giorni
<b>Data bando:</b>	13/05/2010
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	20/07/2010
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	De Santis Antonio & C. s.r.l.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	01317020665
<b>Data contratto:</b>	04/05/2011

**Quadro economico:**

<b>Importo a base gara:</b>	2.430.506,39
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	92.820,26
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	2.523.326,65
<b>Importo aggiudicazione:</b>	1.907.995,35
<b>Somme a disposizione:</b>	1.277.004,65
<b>Totale:</b>	3.185.000,00
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	25,32
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

**ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	09/02/2011
<b>Data presunta fine lavori:</b>	13/06/2011
<b>Stato avanzamento importo:</b>	1.717.195,50
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	90,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	09/02/2011
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	12/07/2011
<b>Tempi realizzazione:</b>	
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

**Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

**Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

**Varianti:**



Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	30
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	2.024.162,36
Importo oneri sicurezza:	92.820,26
Somme a disposizione:	1.068.017,38
Totale:	3.185.000,00
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2011

### Chiesa di San Domenico (messa in sicurezza)

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	
Note:	l'incarico è stato affidato congiuntamente al prof. arch. Paolo Rocchi, i cui dati risultano nei campi sopra indicati, al prof. ing. Claudio Modena (CF 03170060234)

### Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	747.500,46
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	65.060,47
Importo di aggiudicazione:	45.542,33
Nome aggiudicatario:	Rocchi Paolo
Codice fiscale aggiudicatario:	RCCPLA44C23H501D
Data inizio:	05/07/2010
Data fine:	15/07/2010

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento diretto
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato

<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Definitivo
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	300 giorni
<b>Data bando:</b>	
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	07/08/2009
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Gherardi ing. Giancarlo s.p.a.- capogruppo
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	80002180588
<b>Data contratto:</b>	11/02/2011
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	711.905,20
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	35.595,26
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	747.500,46
<b>Importo aggiudicazione:</b>	654.952,78
<b>Somme a disposizione:</b>	1.116.904,28
<b>Totale:</b>	1.771.857,06
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	13,00
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	il mandante dell'ATI è l'impresa SO.CO.L.P. s.r.l., C.F. 00442870580.  Il finanziamento complessivo è stato rimodulato a consuntivo in complessivi € 1.600.000,00

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	
<b>Stato avanzamento importo:</b>	747.500,46
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	07/08/2009
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	06/07/2010
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	è in corso il certificato di regolare esecuzione; non è previsto il collaudo statico

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Totale giorni sospensione:</b>	55
<b>Note:</b>	vi è stata altresì una proroga di 30 giorni.

## **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2010

### **Chiesa di San Domenico (lavori di recupero)**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

### **PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

#### **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Chiesa e convento di S. Bernardino

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Lavori di somma urgenza la cui progettazione è stata eseguita durante il corso degli stessi

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 8.775.362,90  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:** 160.327,73  
**Nome aggiudicatario:** Paolo ROCCHI  
**Codice fiscale aggiudicatario:** RCCPLA44C23H501D  
**Data inizio:** 19/05/2010  
**Data fine:**

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna  
**Modalità di selezione:** Affidamento diretto  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 35 giorni  
**Lavori:** 15 mesi  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 07/12/2009  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** ICJET Engineering  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 01629780675  
**Data contratto:** 12/05/2010

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 3.452.861,63  
**Importo oneri per la sicurezza:** 157.342,94  
**Importo complessivo a base di gara:** 3.610.204,57  
**Importo aggiudicazione:** 3.187.061,17  
**Somme a disposizione:** 2.112.938,83  
**Totale:** 5.300.000,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 12,00

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** Affidamento in somma urgenza

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 21/12/2009  
**Data presunta fine lavori:** 30/06/2011  
**Stato avanzamento importo:** 4.607.033,55  
**Stato avanzamento percentuale:** 96,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 21/12/2009  
**Data effettiva fine lavori:** 30/06/2011  
**Data presunta fine lavori varianti:** 30/06/2011  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:** collaudo statico e tecnico amministrativo in corso

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2011

**Palazzo di Giustizia di l'Aquila**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	il costo indicato è relativo agli oneri delle consulenze richieste in quanto la progettazione preliminare a base d'appalto p stata redatta da tecnici interni. La progettazione preliminare ha previsto, contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, di procedere con due distinti step successivi: il primo per la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori della demolizione parziale ed il secondo per la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori per la ricostruzione. Quindi dopo la fase della progettazione preliminare l'intervento non è più stato considerato unico ma separato. I costi della progettazione definitiva ed esecutiva della demolizione parziale eseguita dall'ATI Appaltatrice ammontano ad € 30.000,00. Gli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva della ricostruzione ammontano a complessivi € 577.356,00 - L'intervento della demolizione parziale è concluso e nelle schermate successive verrà indicata l'andamento dei lavori di demolizione mentre nelle "NOTE" saranno indicate le informazioni relative alla parte di lavori di ricostruzione.

### Progettazione esecutiva

<b>CIPE:</b>	No
<b>Importo lavori:</b>	19.113.366,40
<b>Servizio:</b>	Interno
<b>Costo progettazione interno:</b>	129.205,65
<b>Data inizio:</b>	
<b>Data fine:</b>	

### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto integrato
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Preliminare
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	30 giorni
<b>Lavori:</b>	90 giorni
<b>Data bando:</b>	04/05/2010
<b>CIG/CUI:</b>	047688953F/D11E09000030001
<b>Data aggiudicazione:</b>	21/07/2010
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	SEMAR APPALTI SRL - CO.GE.FER SPA
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	07736371001/0434
<b>Data contratto:</b>	10/12/2010
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	1.568.239,88
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	235.290,96
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	1.803.530,84
<b>Importo aggiudicazione:</b>	1.257.673,59
<b>Somme a disposizione:</b>	576.469,16
<b>Totale:</b>	1.834.142,75
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	34,80

## % Rialzo di aggiudicazione:

### Note:

FASE DI DEMOLIZIONE - con perizia di variante l'importo complessivo del contratto è di € 1.629.063,19, di cui € 377.018,22 per oneri della sicurezza e € 30.000,00 per oneri di progettazione. Con la stessa perizia i tempi di esecuzione sono stati aumentati di altri 30 passando così da 90 a 120.

FASE DI RICOSTRUZIONE:  
SOGG. AGGIUDICATORE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna  
MODALITA' DI SELEZIONE: bando di gara PROCEDURA: aperta  
SISTEMA DI REALIZZAZIONE: contratto d'appalto - appalto integrato  
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa  
FASE PROGETTAUALE A BASE DI GARA: progettazione preliminare  
TEMPI DI ESECUZIONE: PROGETTAZIONE 75 gg - LAVORI 400gg  
DATA BANDO: luglio 2010  
CIG/CUP: 05205882CE/D19D10000370001  
DATA DI AGGIUDICAZIONE: provvisoria febbraio 2011 - definitiva giugno 2011  
TIPO AGGIUDICATARIO: ati  
NOME: GDM - Gianni Benvenuto spa  
CODICE FISCALE: 02865390369  
DATA STIPULA CONTRATTO: 28/06/2011  
QUADRO ECONOMICO:  
- IMPORTO A BASE DI GARA € 18.016.000,00  
- IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA € 1.097.366,40  
- IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 19.113.366,40  
- IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 14.132.809,30  
- SOMME A DISPOSIZIONE 4.286.708,97  
- % RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE 25,98%

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	1.629.063,19
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/07/2010
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	02/12/2010
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	

### Note:

FASE DEMOLIZIONE: i lavori sono terminati, considerando le sospensioni, nei termini. Il collaudo statico non è ancora pervenuto - Il collaudo tecnico-amministrativo non è stato ancora effettuato.  
FASE DI RICOSTRUZIONE: i lavori sono stati consegnati in data 29/06/2011

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	



## Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004  
Previsione al 30/04/2005  
Previsione al 30/04/2007  
Previsione al 30/04/2009  
Previsione al 30/04/2010  
Previsione al 30/04/2011 2010

**INPS**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Studio di fattibilità  
Conferenza di servizi:  
Note: l'incarico affidato all'ing. Braga è relativo alla progettazione preliminare attualmente in corso di esecuzione

### Studio di fattibilità

CIPE: Si  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 98.171,57  
Importo di aggiudicazione: 78.537,26  
Nome aggiudicatario: Franco BRAGA  
Codice fiscale aggiudicatario: BRGFNC43C31H501V  
Data inizio: 13/04/2010  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:

Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Alloggi Esercito (via Guelfi)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:

Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

---

# STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Uffici del Consiglio Regionale (ex GIL e colonnato)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Uffici del Presidente della Giunta Regionale-Commissario Delegato

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:



Note:

### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### **Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

#### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Direzione Regionale Vigili del Fuoco**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

### Archivi Regione Abruzzo e alloggi provv. OOPP

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

## **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

## **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Caserma E.I. "De Amicis"**

---

# STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

### Stazione CC San Demetrio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare  
Conferenza di servizi: In corso  
Note:  
**Progettazione preliminare**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 1.860.000,00  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione: 19.500,00  
Nome aggiudicatario: Francesco BENCIVENGA  
Codice fiscale aggiudicatario: BNCFNC64M13A515N  
Data inizio: 09/12/2009  
Data fine: 28/01/2010



## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

## **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Stazione CC Goriano Sicoli**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione preliminare**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 1.970.000,00  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione: 18.000,00  
Nome aggiudicatario: Paola VENTURINI  
Codice fiscale aggiudicatario: VNTPLA61D46H501O  
Data inizio: 10/12/2009  
Data fine: 29/01/2010

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

### Palazzo Provincia (portici)

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare  
Conferenza di servizi:  
Note: Consulenza alla progettazione preliminare  
**Progettazione preliminare**  
CIPE: No  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 97.497,33  
Importo di aggiudicazione: 83.847,70  
Nome aggiudicatario: PIERO DI PIERO  
Codice fiscale aggiudicatario: DPRPRI54C14A345R  
Data inizio: 17/05/2010  
Data fine: 12/10/2010

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

# ULTIMAZIONE LAVORI

## Palazzo Provincia (nuovo edificio via xx Settembre)

---

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

#### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

#### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Ex liceo scientifico via Maiella (comune AQ)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

## **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

## **Sospensione lavori:**



Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

**Ex convento S. Caterina via Sassa**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

# ULTIMAZIONE LAVORI

## Ex scuola Media Mazzini

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** oltre al progetto preliminare generale è stato eseguita la progettazione definitiva del primo stralcio, relativo alla palestra, per un importo dei lavori pari ad € 2.006.290,67

#### Progettazione preliminare

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 7.449.840,00  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 87.722,62  
**Importo di aggiudicazione:** 45.440,00  
**Nome aggiudicatario:** Stefano DE BENEDETTI  
**Codice fiscale aggiudicatario:** DBNSFN60L20H501K  
**Data inizio:** 23/06/2010  
**Data fine:** 03/11/2010

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**

Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**