


**OPERE STRATEGICHE FINALIZZATE AD ASSICURARE L'EFFICIENZA DI
 COMPLESSI IMMOBILIARI SEDI DI ISTITUZIONI E DI OPERE LA CUI
 RILEVANZA CULTURALE TRASCENDE I CONFINI NAZIONALI (Art.4 comma
 151 Legge 350/2003 Finanziaria 2004)**

SCHEDA N. 180



LOCALIZZAZIONE



CUP:

TIPOLOGIA OPERA:

SOGGETTO TITOLARE:

Altra edilizia pubblica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna

STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

DELIBERE CIPE

109/2004
102/2006

ULTIMAZIONE LAVORI

2014

DESCRIZIONE

Il programma di “mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali” è finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato. E' stato in seguito integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali.

Nello specifico il programma si compone di 22 interventi così distinti:

1. Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro
2. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto
3. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto
4. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni
5. Cortei dei Conti – Ex Caserma Montezemolo
6. Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia
7. P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone
8. Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi
9. Ministero Politiche Agricole
10. Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari
11. Camera dei Deputati – Complesso del Seminario
12. Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema
13. Palazzo Venezia
14. Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo
15. Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo
16. Museo Storico delle Comunicazioni
17. Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto
18. Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto
19. Senato della Repubblica – Complesso della Minerva
20. Camera dei Deputati – Vicolo Valdina
21. Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio
22. Ministero Beni Culturali – Collegio Romano

L'analisi di dettaglio del percorso attuativo è stata pertanto condotta anche in modo distinto per ciascuno di essi. Il programma di “mantenimento in efficienza edifici sedi di organismi istituzionali” è articolato nei seguenti 22 interventi:

Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro: consolidamento, redistribuzione interna e restauro di parte del complesso di S.Maria in Aquiro sito in Piazza Capranica, per una superficie utile complessiva di circa 4.200 mq ripartita sui vari piani, da destinare ad uffici del Senato della Repubblica.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 1° lotto: ordinaria manutenzione, bonifica e adeguamento degli impianti al piano interrato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto: completamento della bonifica e dell'adeguamento degli impianti ai piani – 2° lotto.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni: restauro/adeguamento impiantistico del complesso demaniale in via della Mercede n.9 e trasformazione da sede Sala Stampa Estera e Sala Stampa Italiana ad uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cortei dei Conti – Ex Caserma Montezemolo: ristrutturazione dell'edificio Ex Caserma Montezemolo in Roma, attuale

sede della Corte dei Conti.

Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia: ristrutturazione e riqualificazione della Caserma della Polizia di Stato “Ferdinando di Savoia” relativi agli edifici “D – E – F – G – H – L – M al piazzale e agli spazi sottostanti”.

P.S. Fiumicino Polaria – Caserma Iavarone: costruzione di nuovi uffici, alloggi e parcheggi nel complesso demaniale sede della caserma P.S. Frontiera aerea “Iavarone” – Aeroporto di Fiumicino.

Ministero Politiche Agricole: ristrutturazione e riqualificazione, architettonica ed impiantistica, del Ministero delle politiche agricole in via Sallustiana e via XX Settembre a Roma.

Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. Legge 62/1999 -Roma - Compendio del Viminale (Palazzina ex F.A.P.): restauro e adeguamento impiantistico dell'edificio demaniale “Palazzina ex FAP” del Compendio del Viminale, in uso al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per destinarlo a Museo storico della fisica e Centro studi “E. Fermi”, come disposto, in occasione del centenario della Società italiana di fisica, con legge 15 marzo 1999, n. 62.

Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari: adeguamento funzionale dell'auletta dei Gruppi Parlamentari, mediante ristrutturazione e riqualificazione di circa 1.100 mq da destinare alle sedute plenarie dei Gruppi Parlamentari ed alle attività connesse alle iniziative promosse da Montecitorio.

Camera dei Deputati – Complesso del Seminario: compartimentazione antincendio e realizzazione della centrale idrica e della rete idrica antincendio del Complesso del Seminario.

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema: restauro, adeguamento funzionale/impiantistico del complesso sede della Scuola Nazionale del Cinema

Palazzo Venezia: restauro e recupero funzionale di ambienti da destinarsi a spazi museali, con l'obiettivo di recuperare degli ambienti interrati siti all'interno della sede museale di Palazzo Venezia, da adibire a spazi espositivi.

Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo: ristrutturazione e restauro dell'edificio sede del Teatro Ateneo nella città universitaria “La Sapienza” in Roma

Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo: restauro e adeguamento impiantistico del fabbricato in Largo Toniolo n.10 di proprietà del Senato, da adibire ad uffici

Museo Storico delle Comunicazioni: sistemazione – attraverso il restauro e l'adeguamento funzionale/impiantistico - del museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni presso il Ministero delle comunicazioni di viale Europa a Roma

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto: realizzazione del sistema di distribuzione elettrico ad alta affidabilità a servizio dell'intero compendio, interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti elettrici, di rilevazione incendi, telefonici e di telegestione.

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto: realizzazione del sistema di distribuzione elettrico ad alta affidabilità a servizio dell'intero compendio, interventi di adeguamento e riqualificazione degli impianti elettrici e speciali ed opere di consolidamento strutturale e di restauro.

Senato della Repubblica – Complesso della Minerva: restauro, ristrutturazione e adeguamento, anche impiantistico, del complesso Minerviano attiguo al Palazzo della Minerva ed edifici conventuali, per la realizzazione di un nuovo “Polo Culturale”.

Camera dei Deputati – Vicolo Valdina: riqualificazione, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria del complesso di Vicolo Valdina.

Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio: realizzazione di un corridoio di collegamento sotterraneo tra Palazzo Montecitorio e Palazzo Theodoli Bianchelli.

Ministero Beni Culturali – Collegio Romano: restauro architettonico strutturale ed impiantistico del complesso architettonico-monumentale del Collegio Romano in Roma.

DATI STORICI

2003

L'art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 include - tra le finalità della legge obiettivo- anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. La legge autorizza inoltre ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle

opere strategiche.

2004

Il MIT, con nota del 19 novembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sui progetti del programma, proponendone l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali.

Il CIPE, con delibera n. 109, approva il programma dell'intervento e i progetti preliminari o definitivi di alcuni interventi, rinviando l'individuazione delle modalità di copertura al momento dell'approvazione di tutti i progetti.

Il DPR n. 184, individua, quali organi decentrati del MIT, i Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) e i relativi Comitati tecnici amministrativi. Tali Comitati hanno competenza a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico e sui progetti definitivi di enti pubblici o privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50% e quando sia richiesto il parere degli organi consultivi del Ministero e l'importo non ecceda i 25 Meuro. Rientra tra le competenze del SIIT il supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale previste dalla legge obiettivo.

Il DPEF 2005-2008 classifica l'infrastruttura "Costituzione di un fondo per il mantenimento in efficienza degli edifici sedi di organismi istituzionali" tra le nuove proposte. Tali opere non sono presenti nella delibera CIPE n. 121/2001 e nel DPEF 2004 - 2007.

Il MIT, con nota del 19 novembre, trasmette al CIPE la relazione istruttoria sui progetti proponendo l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali delle progettazioni.

Il CIPE, con delibera n. 109, approva l'intero programma su tali opere, i progetti preliminari degli interventi Senato-Palazzo Toniolo e Museo Storico Comunicazioni, i progetti definitivi Camera dei Deputati - Auletta Gruppi Parlamentari e Complesso del Seminario, Scuola Nazionale del Cinema, Palazzo Venezia e Università degli studi di Roma La Sapienza - Teatro Ateneo, e rimanda a una fase successiva per le modalità di copertura del fabbisogno residuo pari a 250 Meuro su un costo complessivo di 304,7 Meuro.

2006

Le "Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali" sono comprese nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

Il MIT, con nota del 24 marzo, trasmette la relazione istruttoria sui progetti delle "Opere strategiche destinate alla sicurezza degli edifici istituzionali", proponendo il finanziamento del programma.

Il CIPE, con la delibera n. 102, procede alla ricognizione delle risorse disponibili, assegna al programma un contributo annuo di 22,3 Meuro per 15 anni, a valere sul limite di impegno quindicennale autorizzato dalla legge n. 166/2002 a decorrere dal 2003, e approva i progetti definitivi degli interventi Senato-Palazzo Toniolo, Museo Storico delle Comunicazioni, Presidenza della Repubblica-Quirinale, Senato della Repubblica-Complesso della Minerva, Camera dei Deputati-Vicolo Valdina, Camera dei Deputati-Palazzo Montecitorio, Ministero Beni Culturali-Collegio Romano.

2009

Gli interventi sono compresi nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS .

2010

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Edifici istituzionali" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2". Inoltre è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" articolata in 22 interventi.

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

2011

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera "Edifici istituzionali" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche - Stato avanzamento lavori" (avanzamento lavori 72%). Inoltre è riportata nella tabella "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" articolata in 22 interventi.

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, dei 22 interventi programmati 3 risultano ultimati, 13 in corso e 2 sospesi. Inoltre in 3 casi

risulta individuato l'esecutore ma si è in attesa dell'avvio dei lavori. Infine il contratto relativo al restauro architettonico strutturale ed impiantistico del complesso architettonico-monumentale del Collegio Romano è stato risolto con atto n. 222 di rep. con data 13/04/2010.

COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. Fonte:
Previsione di costo al 30 aprile 2005	304,659 Fonte: Delibera CIPE 109/2004
Costo al 6 aprile 2006	304,659 Fonte: Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	304,659 Fonte: Delibera CIPE 102/2006
Costo al 30 giugno 2008	304,660 Fonte: DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	322,260 Fonte: Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	322,260 Fonte: DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	346,300 Fonte: DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	304,630 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna

QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. Fonte: Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	285,530 Fonte: DEF 2012-2014

Disponibilità al 30 aprile 2011:	281,113
Fondi Pubblici	31,113 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - SIIT Lazio, Abruzzo e Sardegna; Delibera CIPE 102/2006
Fondi Legge Obiettivo	250,000 Fonte: Delibera CIPE 10/2009

Fabbisogno residuo: **23,517**

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

D.P.R. n. 184

del 2 Luglio 2004

Delibera CIPE 109/2004

del 20 Dicembre 2004

Delibera CIPE 102/2006 del 29 Marzo 2006

Senato della Repubblica – S. Maria in Aquiro

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa

Note: La progettazione è stata affidata con i lavori in quanto trattasi di appalto integrato il costo è € 347.045,00 non soggetti al ribasso.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 17.034.693,57
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 399.101,75
Importo di aggiudicazione: 347.045,00
Nome aggiudicatario: Carpineto Nicola Costr. Generali Srl
Codice fiscale aggiudicatario: 03975190582
Data inizio: 20/02/2004
Data fine: 22/04/2004

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 730 giorni
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 24/10/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: Carpineto _Nicola Costr.Generali srl capogruppo; Otranto Costruzioni srl mandante
Codice fiscale aggiudicatario: 03975190582
Data contratto: 26/04/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 16.693.999,70
Importo oneri per la sicurezza: 340.693,87
Importo complessivo a base di gara: 17.034.693,57
Importo aggiudicazione: 16.496.956,59
Somme a disposizione: 3.637.749,41
Totale: 20.134.706,00
% Ribasso di aggiudicazione: 5,30
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: il totale del quadro economico è € 20.134.706,00 incluso gli oneri della Progettazione € 347.045,00. Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse Cipe.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 163/2006 come da Decreto PR. Senato della Repubblica

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 16.084.510,93

Stato avanzamento percentuale: 70,00
Data effettiva inizio lavori: 18/12/2003
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/05/2012
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: Le attività di collaudo sono in corso; la consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 1426
Note: motivi sospensione: 1-raggiungimento quota finanziamento concessa;
2- per redazione perizia di variante.

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 725
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006
- Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 lett. a,lett. b, lett. c D.Lgs. 163/2006
Importo: 22.229.628,22
Importo oneri sicurezza: 412.856,22
Somme a disposizione: 3.406.408,86
Totale: 26.048.893,30
Note: il totale è € 26.395.938,31 inclusi gli oneri della progettazione € 347.045,00 e le somme a disposizione 3.406.408,86. L'intervento è articolato in 3 lotti :
1° lotto € 4.522.68,72 finanziamento Cap. 7340; 2° lotto € 13.653.624,00 finanziamento Cipe, oneri finanziari € 7.433.601,00 ; 3° lotto € 8.219.629,59 finanziamento cap. 7340. Maggior importo per maggiori attività archeologiche, di consolidamento delle strutture , adeguamenti normativi impiantistici ed antincendio sopravvenuti.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2012

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	La prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - ONERI PROG. € 143.886,52 NON SOGG. AL RIBASSO . la conferenza di servizi non è stata necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	5.358.473,33
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	165.469,50
Importo di aggiudicazione:	143.886,52
Nome aggiudicatario:	Eugenio Ciotola Spa
Codice fiscale aggiudicatario:	04808921003
Data inizio:	11/06/2003
Data fine:	26/06/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	30 giorni
Lavori:	730 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	15/11/2002
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Eugenio Ciotola S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	04808921003
Data contratto:	25/11/2002

Quadro economico:

Importo a base gara:	5.251.303,86
Importo oneri per la sicurezza:	107.169,47
Importo complessivo a base di gara:	5.358.473,33
Importo aggiudicazione:	5.071.752,93
Somme a disposizione:	1.367.938,11
Totale:	6.439.691,04
% Ribasso di aggiudicazione:	8,20
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: il totale complessivo è 6.439.691,04 inclusa la progettazione di € 143.886,52.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 D.lgs 163/2006 come da decreto n. U5OV/4026 del 24/07/2001

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 1.584.147,99
Stato avanzamento percentuale: 18,00
Data effettiva inizio lavori: 15/09/2003
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/01/2014
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: si è proceduto a sospensioni e riprese parziali per problemi di di finanziamento e indisponibilità dei locali.
collaudo statico e tecnico-amministrativo da effettuarsi a fine lavori

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 1267
Note: la prima sospensione è dovuta alla mancata copertura finanziaria del finanziamento Cipe
si è ancora in ripresa parziale dei lavori

Varianti:

Numero totale: 5
Giorni proroga totali: 385
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 c.1 lett.a,b,c.D.lgs. 163/2006
Maggiori opere di consolidamento strutturale in copertura, adeguamento impiantistico a normativa sopravvenuta
Importo: 8.517.119,75
Importo oneri sicurezza: 286.945,61
Somme a disposizione: 1.488.665,04
Totale: 10.292.730,40
Note: totale: € 10.534.730,41 comprese somme disp. €1.488.665,04 oneri prog. € 242.000,00. L'intervento è articolato in tre stralci: 1° stralcio € 454.937,07 finanziamento cap. 7340; 2° stralcio € 7.380.340,00 finanziamento Cipe ed Oneri finanziari € 4.018.160,00; 3° stralcio € 4.018.160,00 finanziamento cap. 7340.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Palazzo Chigi – 2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

La prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - Oneri progettazione € 167.121,37 non soggetti a ribasso. La Conferenza di servizi non è stata necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 9.066.513,93
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 192.121,37
Importo di aggiudicazione: 167.121,37
Nome aggiudicatario: E.Ciotola Spa
Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data inizio: 09/11/2005
Data fine: 24/11/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 730 giorni
Data bando:
CIG/CUI: 12561320EB
Data aggiudicazione: 11/12/2003
Tipo aggiudicatario: Impresa singola

Nome aggiudicatario: E.CIOTOLA S.P.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data contratto: 06/12/2007
Quadro economico:
Importo a base gara: 8.885.183,65
Importo oneri per la sicurezza: 181.330,28
Importo complessivo a base di gara: 9.066.513,93
Importo aggiudicazione: 7.980.398,57
Somme a disposizione: 1.201.606,43
Totale: 9.182.005,00
% Ribasso di aggiudicazione: 6,50
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: totale complessivo del Q.E. € 9.182.005,00 inclusa la progettazione € 167.121,37 .
Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle Risorse Cipe.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 163/2006 come da decreto N. USOV/4026 del 27/07/2001

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 1.253.209,93
Stato avanzamento percentuale: 9,00
Data effettiva inizio lavori: 23/06/2008
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 30/01/2014
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO IN CORSO

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: I LAVORI SONO STATI SOSPESI IL 20/10/2009 - RIPRESA PARZIALE IN DATA 9/11/2009 SIAMO ANCORA IN RIPRESA PARZIALE PER INDISPONIBILITA' LOCALI

Varianti:

Numero totale: 3
Giorni proroga totali: 370

Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	MOTIVI: ART. 132 C. 1 LETT. a,b,c- MAGGIORI OPERE DI CONSOLIDAMENTO AI PIANI E POTENZIAMENTO STRATEGICO DELLE STRUTTURE.
Importo:	12.782.985,24
Importo oneri sicurezza:	313.680,00
Somme a disposizione:	2.294.985,61
Totale:	15.391.650,85
Note:	TOTALE Q.E. € 15.683.266,24 COMPRESA LA PROG. € 291.615,39 E SOMME DISP. € 2.294.985,61. E' STATO EFFETTUATO UN RIBASSO ULTERIORE.L'intervento è articolato in due stralci: 1° stralcio € 9.182.005,00 con finanziamento Cipe ed oneri finanziari 4.999.070,00 , 2° stralcio € 6.501.261,24 finanziamento F.di ordinari. (manca finanziamento 2° stralcio).

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	
Previsione al 30/04/2011	2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ex Ministero delle Comunicazioni

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	La progettazione esecutiva è stato onere dell'appaltatore non quantificato. La conferenza di servizi non si è resa necessaria.
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Tecnimont S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	09589391003
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
--------------------------------	---

Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	30 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	1935693863
Data aggiudicazione:	10/08/2001
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Tecnimont S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	09589391003
Data contratto:	08/08/2002
Quadro economico:	
Importo a base gara:	14.046.476,87
Importo oneri per la sicurezza:	286.662,79
Importo complessivo a base di gara:	14.333.139,66
Importo aggiudicazione:	13.057.719,56
Somme a disposizione:	2.435.100,06
Totale:	15.492.819,62
% Ribasso di aggiudicazione:	9,08
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'esatto totale del quadro economico è di €. 15.492.819,62. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	19.654.184,28
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	04/11/2002
Data effettiva fine lavori:	14/03/2006
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/02/2009
Data collaudo tecnico-amministrativo:	20/07/2009
Note:	

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	2
-----------------------	---

Totale giorni sospensione: 74
Note:

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 75
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e c.3 del D.Leg. 163/2006
Importo: 18.867.700,45
Importo oneri sicurezza: 786.662,79
Somme a disposizione: 3.335.280,87
Totale: 22.989.644,11
Note: Il totale complessivo del 2° progetto di variante è di €. 22.989.465,15 comprese le somme a disposizione.
Nel progetto generale sono stati poi individuati 2 stralci funzionali.
Il 1° finanziato con fondi del Cap. 7341 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Telecomunicazioni di €. 10.095.615,15 e un 2° stralcio da finanziare con fondi CIPE di €. 12.893.850,00 (+ €. 7.019.965,00 di oneri finanziari per un totale di €. 19.913.850,00).

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2006

Corte dei Conti – Ex Caserma Montezemolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note:
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 24.995.442,28
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 505.164,00
Importo di aggiudicazione: 439.273,02
Nome aggiudicatario: ATI C.C.C. Consorzio Cooperative di Costruzioni Soc. Coop.
Codice fiscale aggiudicatario: 00281620377
Data inizio: 07/10/2007
Data fine: 07/12/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	36 mesi
Data bando:	
CIG/CUI:	0911924F79
Data aggiudicazione:	11/12/2002
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI C.C.C. Consorzio Cooperative di Costruzioni Soc. Coop.
Codice fiscale aggiudicatario:	00281620377
Data contratto:	04/06/2003
Quadro economico:	
Importo a base gara:	24.995.442,28
Importo oneri per la sicurezza:	499.908,85
Importo complessivo a base di gara:	25.495.351,13
Importo aggiudicazione:	22.392.769,98
Somme a disposizione:	5.379.597,76
Totale:	27.772.367,74
% Ribasso di aggiudicazione:	14,17
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

Il totale esatto del quadro economico è di €. 27.772.367,74.
E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto Dec.15/D.P./2001 del 5.3.2001.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	04/06/2011
Stato avanzamento importo:	12.773.836,02
Stato avanzamento percentuale:	72,10
Data effettiva inizio lavori:	04/06/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	04/07/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	La consegna dei lavori si intende parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso. I collaudi statico e tecnico-amministrativo sono in corso d'opera.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

2

Giorni proroga totali:

0

Motivi:

Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

Art. 132 c. 3 D.Lgs. 163/2006

Importo:

22.592.452,32

Importo oneri sicurezza:

499.908,85

Somme a disposizione:

4.543.963,24

Totale:

27.636.324,41

Note:

Il totale è di €. 27.636.324,41 così finanziato:

€. 5.929.444,41 finanziato con fondi Corte dei Conti e €. 21.706.880,00 + €. 11.818.120,00 per oneri finanziari per un totale di €. 33.525.000,00 finanziato con fondi CIPE.

La percentuale relativa allo stato di avanzamento lavori del 72,10%, è da riferirsi sui lavori finanziati con fondi Cipe €. 21.706.880,00 di cui 17.718.025,40 per lavori e 3.988.854,60 per somme a disposizione.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

2011

Previsione al 30/04/2011

2011

Ministero dell'Interno – Caserma Ferdinando di Savoia

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: In corso

Note:

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 21.743.938,44

Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	194.446,11
Nome aggiudicatario:	Architetti Associati 5+1
Codice fiscale aggiudicatario:	03498190101
Data inizio:	14/07/2003
Data fine:	04/12/2003

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	10 mesi
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/12/2003
CIG/CUI:	12899379AD
Data aggiudicazione:	22/12/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Società Appalti Costruzioni S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	01391020581
Data contratto:	12/01/2006

Quadro economico:

Importo a base gara:	20.988.907,92
Importo oneri per la sicurezza:	1.089.506,07
Importo complessivo a base di gara:	22.078.413,99
Importo aggiudicazione:	20.405.404,97
Somme a disposizione:	13.002.266,52
Totale:	33.407.671,49
% Ribasso di aggiudicazione:	8,10
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: Nelle somme a disposizione del quadro economico è prevista la somma di € 8.370.296,24 per opere e impianti speciali da definire in corso d'opera, da appaltare con successivo esperimento di gara e con fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'intervento è stato articolato secondo le diverse fonti di finanziamento, in tre distinte fasi sempre funzionali di cui la seconda di € 1.214.167,23 finanziata dal Ministero dell'Interno è stata già interamente eseguita, mentre la terza fase rimane sospesa in attesa di finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	05/11/2008
Data presunta fine lavori:	31/12/2012
Stato avanzamento importo:	2.149.101,78
Stato avanzamento percentuale:	12,00
Data effettiva inizio lavori:	05/11/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/12/2012

Tempi realizzazione: In ritardo - Nella realizzazione dell'intervento è previsto procedere con consegne parziali dei corpi fabbricati interessati, pertanto i tempi di esecuzione decorrono dalla consegna dell'ultimo immobile all'impresa esecutrice.

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 284
Note: La sospensione si è resa necessaria per la redazione di una perizia di variante tecnica senza aumento di spesa

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 25
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 21.187.506,30
Importo oneri sicurezza: 1.180.961,60
Somme a disposizione: 3.538.517,81
Totale: 25.906.985,71
Note: L'importo totale della variante compreso le somme a disposizione ammonta ad € 25.726.985,71 compreso le opere della terza fase da finanziare con esercizi futuri.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2012

P.S. Fiumicino Polaria – Caserma lavarone

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Selezione diretta della stazione appaltante da curriculum già in atti.
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	5.701.939,68
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	188.575,81
Nome aggiudicatario:	Ing. Marco Menegotto
Codice fiscale aggiudicatario:	MNGMRC40A31H501X
Data inizio:	23/06/1998
Data fine:	17/06/1999

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	490 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	12916352EB
Data aggiudicazione:	22/12/1999
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	DI.COS. S.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	02692400589
Data contratto:	02/08/2001
Quadro economico:	
Importo a base gara:	5.479.197,57
Importo oneri per la sicurezza:	222.742,11
Importo complessivo a base di gara:	5.701.939,68
Importo aggiudicazione:	5.241.687,08
Somme a disposizione:	1.580.708,56
Totale:	6.822.395,64
% Ribasso di aggiudicazione:	8,40
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'intervento è stato articolato secondo le diverse fonti di finanziamento, in quattro distinte fasi sempre funzionali di cui quella di € 2.582.284,20 finanziata dal Ministero dell'Interno è stata già interamente eseguita.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	28/09/2009

Data presunta fine lavori: 06/02/2011
Stato avanzamento importo: 4.688.499,77
Stato avanzamento percentuale: 85,10
Data effettiva inizio lavori: 28/09/2009
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti: 14/06/2011
Tempi realizzazione: In ritardo - Sospensione a seguito di redazione di perizia di variante senza aumento di spesa e richiesta proroga di 30 giorni da parte dell'Impresa esecutrice per avversità condizioni atmosferiche

Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 98
Note: E' stata concessa una proroga di 30 giorni a seguito di richiesta dell'Impresa per avversità atmosferiche

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 30
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:
Importo: 5.387.446,37
Importo oneri sicurezza: 193.349,29
Somme a disposizione: 1.240.449,54
Totale: 6.821.245,20
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2011

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: APPALTO INTEGRATO
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 11.196.092,60
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 10.860.209,82
Importo di aggiudicazione: 10.471.690,73
Nome aggiudicatario: LUPO ROCCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario: 01596890598
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 60 giorni
Lavori: 36 mesi
Data bando:
CIG/CUI:
Data aggiudicazione: 28/12/2006
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: LUPO ROCCO SPA
Codice fiscale aggiudicatario: 01596890598
Data contratto: 05/12/2007
Quadro economico:
Importo a base gara: 10.860.209,82
Importo oneri per la sicurezza: 335.882,78
Importo complessivo a base di gara: 11.196.092,60
Importo aggiudicazione: 10.491.690,73
Somme a disposizione: 1.879.314,27
Totale: 12.371.005,00
% Ribasso di aggiudicazione: 6,85
% Rialzo di aggiudicazione:
Note: RATE QUINDICENNALI DA EURO 1.271.715,00

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-
amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: progetto preliminare conferito in data 02/04/2002 all'Arch. Maria Cristina Accame per l'importo di euro 40.748,03
progetto definitivo conferito in data 23/06/2003 all'Arch. Maria Cristina Accame per l'importo di euro 544.043,03

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori:
Servizio: Esterno
Importo a base gara:
Importo di aggiudicazione:
Nome aggiudicatario: maria cristina accame
Codice fiscale aggiudicatario: ccmocr64e55h501v
Data inizio:
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura ristretta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:
CIG/CUI: 1282241abc
Data aggiudicazione: 20/05/2003
Tipo aggiudicatario: ATI
Nome aggiudicatario: ati società costr.ni civili - cos.ed.it - giambattista celletti -tecno cos - mar costruzioni - capogruppo mandataria società costr.ni civili
Codice fiscale aggiudicatario: 03086110586
Data contratto: 01/10/2003

Quadro economico:

Importo a base gara: 17.840.232,31
Importo oneri per la sicurezza: 374.644,79
Importo complessivo a base di gara: 18.214.877,10
Importo aggiudicazione: 17.017.615,54
Somme a disposizione: 5.573.757,60
Totale: 22.591.373,14
% Ribasso di aggiudicazione: 8,12
% Rialzo di aggiudicazione: 0,00
Note:

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	16/06/2004
Data presunta fine lavori:	30/09/2011
Stato avanzamento importo:	15.264.322,94
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	16/06/2004
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	30/09/2011
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	collaudo in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	10
Totale giorni sospensione:	861
Note:	in funzione delle aree e dei piani dell'edificio che sono stati liberati da cose e persone e pertanto consegnate libere dall'Amministrazione Usuarie sono stati redatti Verbali di sospensione e di ripresa lavori in funzione della fase di concertazione.

Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	varianti che si sono rese necessarie da richieste dell'Amministrazione Usuarie per quanto concerne modifiche funzionali e distributive, implementazioni impiantistiche e nuovi lavori di piccola entità non previsti nel progetto esecutivo originario
Importo:	20.668.778,46
Importo oneri sicurezza:	480.316,86
Somme a disposizione:	7.211.458,70
Totale:	28.360.554,02
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009

Camera dei Deputati – Auletta Gruppi Parlamentari

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	14.342.256,51
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	253.000,00
Importo di aggiudicazione:	220.000,00
Nome aggiudicatario:	ATI Donati S.p.A. - Picalarga S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03262690583
Data inizio:	19/07/2005
Data fine:	19/09/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	365 giorni
Data bando:	09/02/2005
CIG/CUI:	1032726872
Data aggiudicazione:	22/02/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	ATI Donati S.p.A. - Picalarga S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03262690583
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	14.342.256,51
Importo oneri per la sicurezza:	754.832,96
Importo complessivo a base di gara:	15.097.089,47
Importo aggiudicazione:	13.953.140,88
Somme a disposizione:	1.937.421,17
Totale:	15.890.562,05

% Ribasso di aggiudicazione: 9,51

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

Il totale esatto del quadro economico è di €. 15.890.562,05.

Il finanziamento è così suddiviso:

€. 15.042.865,00 + €. 8.189.960 oneri finanziari= €. 23.232.825,00

finanziamento CIPE

€. 874.697,05

finanziamento Ministero Infrastrutture e Trasporti cap.7340

Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo: 14.575.675,44

Stato avanzamento percentuale: 100,00

Data effettiva inizio lavori: 18/11/2008

Data effettiva fine lavori: 31/05/2011

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione: Secondo previsione

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

I collaudi statico e amministrativo sono in corso d'opera.

La consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali: 0

Motivi:

Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

art. 132 c. 1 lett. a), c) e c. 3) D. Legs. 163/2006

Importo: 13.820.842,48

Importo oneri sicurezza: 754.832,96

Somme a disposizione: 1.846.830,90

Totale: 16.422.506,34

Note:

Il totale dell'opera comprensivo di importo lavori + somme a disposizione è di €. 16.422.506,34.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Camera dei Deputati – Complesso del Seminario

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	Il finanziamento generale è di €. 5.400.035,94 così suddiviso: €. 4.276.249,99 (1° lotto) + €. 2.328.175,00 oneri finanziari = €. 6.604.425,00 finanziamento CIPE €. 1.123.785,95 (2° lotto) finanziamento cap.7340 M.I.T. La progettazione esecutiva è stato onere non quantificabile. La conferenza dei servizi non si è resa necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Renato TITO
Codice fiscale aggiudicatario:	TTIRNT48B09H501K
Data inizio:	02/04/2002
Data fine:	15/09/2002

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	700 giorni
Data bando:	09/08/2004
CIG/CUI:	09750046BF

Data aggiudicazione: 14/09/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: COSPRA Costruzioni Progettazioni Appalti S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 03918760582
Data contratto: 05/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.916.422,89
Importo oneri per la sicurezza: 57.819,83
Importo complessivo a base di gara: 4.974.242,72
Importo aggiudicazione: 4.522.915,10
Somme a disposizione: 877.120,84
Totale: 5.400.035,94
% Ribasso di aggiudicazione: 9,18
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 5.400.035,94.
Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 0002991/GEN/PRV del 21.12.1999.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 27/12/2012
Stato avanzamento importo: 3.029.076,93
Stato avanzamento percentuale: 84,74
Data effettiva inizio lavori: 27/05/2009
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Le consegne sono parziali come contrattualmente previsto in quanto trattasi di immobili in uso. Pertanto non decorrono i tempi di ultimazione lavori. La percentuale relativa allo stato di avanzamento lavori dell'84,74%, è da riferirsi ai lavori finanziati con fondi Cipe del 1° lotto di €. 4.276.249,99 di cui €. 3.574.485,63 per lavori e €. 701.764,36 per somme a disposizione.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2012

Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale del Cinema

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: approvato progetto esecutivo generale dal quale è stato (per rimanere nei limiti del contratto) un primo stralcio (che lascia rifinito al rustico l'ultimo piano).

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 7.734.493,95
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 178.600,00
Importo di aggiudicazione: 178.600,00
Nome aggiudicatario: Lattanzi s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 05363631002
Data inizio: 26/12/2007
Data fine:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura aperta
Sistema di realizzazione: Appalto integrato

Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	450 giorni
Data bando:	07/05/2005
CIG/CUI:	1138943D7B
Data aggiudicazione:	21/11/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Lattanzi s.r.l. + C.P.C. s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	05363631002
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	7.588.073,95
Importo oneri per la sicurezza:	146.420,00
Importo complessivo a base di gara:	7.913.093,95
Importo aggiudicazione:	6.608.656,29
Somme a disposizione:	1.175.451,40
Totale:	7.784.107,69
% Ribasso di aggiudicazione:	19,68
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	L'ATI si è sciolta rimanendo come esecutore dei lavori lattanzi s.r.l.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	14/07/2011
Stato avanzamento importo:	5.521.143,74
Stato avanzamento percentuale:	86,00
Data effettiva inizio lavori:	04/02/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo - per approvazione variante vigili del fuoco
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in corso

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	10
Motivi:	Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	la variante è stata redatta sulla base delle prescrizioni dei vigili del fuoco e di richieste dell'ente usuario
Importo:	188.895,29
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	188.895,29
Note:	

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2010
Previsione al 30/04/2011	2011

Palazzo Venezia

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	appalto integrato segretato
Progettazione esecutiva	
CIPE:	Si
Importo lavori:	4.436.835,34
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	166.206,00
Importo di aggiudicazione:	106.206,00
Nome aggiudicatario:	MBF S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario:	00343100517
Data inizio:	24/07/2008
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	18 mesi
Data bando:	11/08/2005
CIG/CUI:	114042654D
Data aggiudicazione:	11/08/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	MBF S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00343100517
Data contratto:	06/12/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	5.045.000,00
Importo oneri per la sicurezza:	100.900,00
Importo complessivo a base di gara:	5.211.206,00
Importo aggiudicazione:	5.211.206,00
Somme a disposizione:	1.411.109,72
Totale:	6.622.315,72
% Ribasso di aggiudicazione:	10,26
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	finanziamento CIPE con rate quindicinali

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	27/07/2009
Data presunta fine lavori:	26/01/2012
Stato avanzamento importo:	5.443.370,22
Stato avanzamento percentuale:	73,87
Data effettiva inizio lavori:	27/07/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	26/01/2012
Tempi realizzazione:	In ritardo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	in corso

Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	11
Note:	respinte e riproposte

Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	180

Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	per ritrovamenti archeologici si è reso necessario rimodulare il vano tecnico ubicato nel cortile
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	per ritrovamenti archeologici si è reso necessario rimodulare il vano tecnico ubicato nel cortile

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	2011
Previsione al 30/04/2011	2012

Università degli studi di Roma La Sapienza – Teatro Ateneo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione definitiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	La progettazione definitiva è interna all'Amministrazione con consulenze di professionisti esterni.

Progettazione definitiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	4.338.264,34
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	243.838,00
Importo di aggiudicazione:	212.033,00
Nome aggiudicatario:	Lucio BARBERA
Codice fiscale aggiudicatario:	BRBLCU37C28H501J
Data inizio:	
Data fine:	

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo

Tempi di esecuzione:
Progettazione: 120 giorni
Lavori: 12 mesi
Data bando:
CIG/CUI: 1012301136
Data aggiudicazione: 11/08/2005
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: Lattanzi S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 05363631002
Data contratto: 06/07/2010

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.338.264,34
Importo oneri per la sicurezza: 161.735,66
Importo complessivo a base di gara: 4.500.000,00
Importo aggiudicazione: 4.252.761,98
Somme a disposizione: 1.225.912,46
Totale: 5.478.674,44
% Ribasso di aggiudicazione: 9,39
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 5.478.674,45.
Il progetto è così finanziato:
€. 3.473.100,00 + €. 1.890.000,00 oneri finanziari = €. 5.364.000,00
finanziato con fondi CIPE con Decreto Interministeriale n. 15101 del
20.11.2007
€. 2.005.574,45 finanziato cap. 7341 prog. trien. 2009/2011 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori: 21/09/2012
Stato avanzamento importo: 108.413,16
Stato avanzamento percentuale: 2,86
Data effettiva inizio lavori: 21/10/2010
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: La consegna si intende parziale per svolgere attività propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010
Previsione al 30/04/2011 2012

Senato della Repubblica – Palazzo Toniolo

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: la progettazione è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato - Oneri progettazione € 141.000,00 non soggetto al ribasso .

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 7.677.034,00
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 162.150,00
Importo di aggiudicazione: 141.000,00
Nome aggiudicatario: SO.CO.MI. Srl
Codice fiscale aggiudicatario: 05451991003
Data inizio: 02/04/2009
Data fine: 04/05/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna

Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	180 giorni
Lavori:	480 giorni
Data bando:	22/04/2005
CIG/CUI:	12542743A5
Data aggiudicazione:	10/05/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	SO.CO.MI S.R.L. capogruppo , Baglioni S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	05451991003
Data contratto:	04/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	7.485.108,15
Importo oneri per la sicurezza:	191.925,85
Importo complessivo a base di gara:	7.677.034,00
Importo aggiudicazione:	7.164.584,06
Somme a disposizione:	2.119.066,55
Totale:	9.283.650,61
% Ribasso di aggiudicazione:	8,73
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note:

il totale del Q.E. è € 9.283.650,61 compresa la progettazione di € 141.000,00.

E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 163/2006 come risulta dalla sedua del CTA (Comitato tecnico amministrativo) del 17/03/2005 con voto n. 250. il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del Cipe avvenuta con decreto int. n. 15101 del 20.11.2007.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	4.567.519,06
Stato avanzamento percentuale:	61,00
Data effettiva inizio lavori:	31/08/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

si è in sospensione parziale.

è iniziato solo il Lotto Cipe , il Lotto di completamento è da iniziare in attesa di finanziamento

collaudo statico e tecn.-amm.vo sono in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: sospensione parziale dal 14/12/2009, si è in attesa di autorizzazione di ripresa

Varianti:

Numero totale: 2
Giorni proroga totali: 180
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: motivi: art. 132 c.1 lett. a,b,c .D.Lgs.163/2006.
giorni di proroga 180 sono per il lotto di completamento per maggiori e variati lavori.
Maggiori attività di consolidamento strutturale e sostituzione completa solai esistenti.maggiori attività richieste dalla Soprintendenza BB.AA.AA. -
Importo: 12.551.926,99
Importo oneri sicurezza: 281.456,16
Somme a disposizione: 1.917.630,43
Totale: 14.751.013,58
Note: totale complessivo € 14.987.787,79 comprese le somme a disposizioni € 1.917.630,43 e la Progettazione € 236.774,21.
E' stato effettuato un ulteriore ribasso del 5% sull'importo di € 3.484.872,47
.L'intervento è articolato in due lotti: 1° lotto finanziato con fondi CIPE € 8.682.750,00 - gli oneri finanziari sono € 4.727.250,00.
; 2° lotto finanziato con fondi Cap. 7340 € 6.196.490,93,

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 Lavori sospesi

Museo Storico delle Comunicazioni

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: Con la formula dell'appalto integrato è stato appaltata all'impresa sia la progettazione esecutiva già redatta e l'esecuzione dei lavori.
Progettazione esecutiva
CIPE: No

Importo lavori:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione: Appalto integrato

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

Fase progettuale a base di gara: Definitivo

Tempi di esecuzione:

Progettazione: 60 giorni

Lavori: 180 giorni

Data bando: 05/04/2005

CIG/CUI: 130084426D

Data aggiudicazione: 10/05/2005

Tipo aggiudicatario: Impresa singola

Nome aggiudicatario: SESA2 Società Edile Stradale Appalti

Codice fiscale aggiudicatario: 0887520583

Data contratto: 06/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 4.386.707,99

Importo oneri per la sicurezza: 131.400,00

Importo complessivo a base di gara: 4.628.108,23

Importo aggiudicazione: 4.088.104,48

Somme a disposizione: 996.986,12

Totale: 5.085.090,60

% Ribasso di aggiudicazione: 12,31

% Rialzo di aggiudicazione:

Note: Fra il progetto definitivo ed esecutivo è stata effettuata una variante con rilocalizzazione dell'opera: per l'avvio dei lavori si è in attesa dell'approvazione da parte del CIPE

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 1° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: € 50.772,09 sono i costi della progettazione.
La conferenza di servizi non si è resa necessaria.

Progettazione esecutiva

CIPE: Sì

Importo lavori: 2.506.662,42

Servizio: Esterno

Importo a base gara: 58.388,00

Importo di aggiudicazione: 50.772,09

Nome aggiudicatario: BAGLIONI S.r.l.

Codice fiscale aggiudicatario: 07444580588

Data inizio: 14/08/2007

Data fine: 14/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 450 giorni
Data bando: 26/07/2004
CIG/CUI: 13047612D6
Data aggiudicazione: 30/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: BAGLIONI S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario: 07444580588
Data contratto: 12/07/2005

Quadro economico:

Importo a base gara: 2.506.662,42
Importo oneri per la sicurezza: 66.616,36
Importo complessivo a base di gara: 2.573.278,78
Importo aggiudicazione: 2.426.776,54
Somme a disposizione: 371.315,06
Totale: 2.798.091,60
% Ribasso di aggiudicazione: 7,87
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 2.798.091,60.
Finanziato con fondi CIPE con Delibera n. 102 del 29.3.2006.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto n. 1071 del 5.12.1995 e Decreto n. 570 del 6.10.2003.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 2.426.776,54
Stato avanzamento percentuale: 100,00
Data effettiva inizio lavori: 31/07/2008
Data effettiva fine lavori: 14/09/2010
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: Il collaudo statico in fase di rilascio.
Il collaudo tecnico amministrativo è in corso d'opera

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 2
Totale giorni sospensione: 325
Note:

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2011
Previsione al 30/04/2011 2010

Presidenza della Repubblica – Quirinale – 2° lotto

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: La conferenza di servizi non si è resa necessaria.
Progettazione esecutiva
CIPE: Si
Importo lavori: 9.034.849,01
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 152.684,00
Importo di aggiudicazione: 132.769,00
Nome aggiudicatario: EUGENIO CIOTOLA S.p.A

Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data inizio: 14/08/2007
Data fine: 14/09/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 35 mesi
Data bando: 15/07/2004
CIG/CUI: 1280769C00
Data aggiudicazione: 26/07/2004
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: EUGENIO CIOTOLA S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario: 04808921003
Data contratto: 16/11/2004

Quadro economico:

Importo a base gara: 9.034.849,01
Importo oneri per la sicurezza: 265.583,00
Importo complessivo a base di gara: 9.300.432,01
Importo aggiudicazione: 8.339.984,28
Somme a disposizione: 1.104.604,12
Totale: 9.444.588,40
% Ribasso di aggiudicazione: 12,10
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: L'esatto totale del quadro economico è di €. 9.444.588,40.
Finanziato con fondi CIPE con Delibera CIPE n. 102 del 29.3.2006.
E' stata applicata una procedura che non prevede indizione di gara, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da Decreto n. 1071 del 5.12.1995 e Decreto n. 570 del 6.10.2003.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo: 4.194.563,81
Stato avanzamento percentuale: 50,00
Data effettiva inizio lavori: 29/09/2008
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: I verbali delle consegne sono parziali come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione:
Note: I lavori sono stati sospesi il 30.9.2010 e al momento non sono ancora ripresi in attesa disponibilità locali. Previsto in contratto.

Varianti:

Numero totale:
Giorni proroga totali:
Motivi:
Altri motivi:
Importo:
Importo oneri sicurezza:
Somme a disposizione:
Totale: 0,00
Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 Lavori sospesi

Senato della Repubblica – Complesso della Minerva

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:
Note: la prog. è stata affidata insieme ai lavori in quanto trattasi di appalto integrato. Oneri prog. € 244.085,00 non sogg. al ribasso.
la conferenza di servizi non è stata necessaria

Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori:	14.726.018,87
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	280.698,00
Importo di aggiudicazione:	244.085,00
Nome aggiudicatario:	Redim 2002 srl
Codice fiscale aggiudicatario:	07166381009
Data inizio:	20/12/2004
Data fine:	04/02/2005

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	90 giorni
Lavori:	680 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	11/11/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	REDIM 2002 S.r.l. capogruppo con Tecnicos S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	07166381009
Data contratto:	23/12/2004

Quadro economico:

Importo a base gara:	14.726.018,87
Importo oneri per la sicurezza:	300.250,00
Importo complessivo a base di gara:	15.026.268,87
Importo aggiudicazione:	14.364.703,71
Somme a disposizione:	3.400.996,36
Totale:	17.765.700,07
% Ribasso di aggiudicazione:	6,15
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: il totale è € 17.765.700,07 compresi gli oneri della progettazione € 244.085,00.
E' STATA APPLICATA UNA PROCEDURA CHE NON PREVEDE INDIZIONE DI GARA, IN QUANTO RICORRONO QUELLE PARTICOLARI MISURE DI SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS 163/2006 COME DA DECRETO P.S.R. 12/12/1992;

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	16.600.341,82
Stato avanzamento percentuale:	81,00
Data effettiva inizio lavori:	07/01/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	31/12/2011

Tempi realizzazione: Secondo previsione
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note: collaudo statico non applicabile -collaudo tecnico amministrativo da effettuare ad ultimazione lavori-

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale: 1
Totale giorni sospensione: 121
Note: SI E' IN REGIME DI SOSPENSIONE PARZIALE-
la consegna dei lavori è parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso

Varianti:

Numero totale: 1
Giorni proroga totali: 0
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi: MOTIVI DELLA PROROGA : ART. 132 C. 1 LETT. C e ART. 132 c.3. D.Lgs. 163/2006
Importo: 19.774.195,00
Importo oneri sicurezza: 430.000,00
Somme a disposizione: 3.548.228,07
Totale: 23.752.423,07
Note: totale € 23.996.508,07 compresi gli oneri della progettazione € 244.085,00 l'intervento e' articolato in 3 lotti funzionali 1° lotto € 5.600.000 finanziamento cap.7340, 2° lotto € 14.066.057 finanziamento Cipe con oneri finanziari € 7.658.143,00, 3° lotto € 4.330.451,07 finanziamento Cap. 7340-maggior importo dall'aggiudicazione PER RESTAURO AFFRESCHI CHIOSTRO GUIDETTI , MAGGIORE ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURE- e' stato predisposto progetto esecutivo in variante.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004
Previsione al 30/04/2005
Previsione al 30/04/2007
Previsione al 30/04/2009
Previsione al 30/04/2010 2010
Previsione al 30/04/2011 2011

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi: Conclusa
Note: 17.136.744,37+ (somme per i lavori)
665.870,48+ (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
399.522,29= (oneri progettazione esecutiva)
18.202.137,14 TOTALE complessivo dei lavori in appalto

Progettazione esecutiva

CIPE: Si
Importo lavori: 17.136.744,37
Servizio: Esterno
Importo a base gara: 459.450,00
Importo di aggiudicazione: 399.522,29
Nome aggiudicatario: C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario: 03515570483
Data inizio: 24/01/2007
Data fine: 24/02/2007

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione: Affidamento con bando
Procedura: Procedura negoziata
Sistema di realizzazione: Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara: Definitivo
Tempi di esecuzione:
Progettazione: 30 giorni
Lavori: 1080 giorni
Data bando: 13/12/2006
CIG/CUI: 091569034A
Data aggiudicazione: 28/12/2006
Tipo aggiudicatario: Impresa singola
Nome aggiudicatario: C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A
Codice fiscale aggiudicatario: 03515570483
Data contratto: 05/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara: 17.136.744,37
Importo oneri per la sicurezza: 665.870,48
Importo complessivo a base di gara: 17.802.614,85
Importo aggiudicazione: 17.010.962,04
Somme a disposizione: 3.114.278,97
Totale: 20.125.241,01
% Ribasso di aggiudicazione: 6,95
% Rialzo di aggiudicazione: 0,00

Note:

L'esatto totale del quadro economico è di €. 20.125.241,01.
Il finanziamento è così suddiviso.
€. 18.125.241,01 + €. 9.868.134,00 oneri finanziari = €. 27.993.375,00
finanziamento CIPE
€. 2.000.000,00
fondi cap. 7340 Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Il contratto è stato stipulato solo dopo l'effettiva assegnazione delle risorse del CIPE avvenuta con Decreto Interministeriale n. 15101 del 20.11.2007. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 25372 del 19.9.2002.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	07/12/2013
Stato avanzamento importo:	1.911.022,91
Stato avanzamento percentuale:	12,86
Data effettiva inizio lavori:	07/04/2009
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	

Note:

Il collaudo statico è in corso d'opera.
La consegna dei lavori si intende parziale come contrattualmente previsto trattandosi di immobili in uso.

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	0
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	Art. 132 c 1 lett. b) e c. 3 D.Lgs. 163/2006
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	Il quadro economico è rimasto invariato rispetto al generale.

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004	
Previsione al 30/04/2005	
Previsione al 30/04/2007	
Previsione al 30/04/2009	
Previsione al 30/04/2010	
Previsione al 30/04/2011	2013

Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	L'intervento è stato inserito nel programma CIPE con deliberazioni n. 109 del 20.12.2004 e n. 182 del 29.3.2006. €. 4.536.731,00 + €. 2.469.994,00 oneri finanziari = €. 7.006.725,00

Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	4.010.203,21
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	40.924,00
Importo di aggiudicazione:	35.586,00
Nome aggiudicatario:	S.I.T.E.R.S. S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03672470584
Data inizio:	07/10/2008
Data fine:	19/02/2009

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura negoziata
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	365 giorni
Data bando:	22/04/2005
CIG/CUI:	26903280E6
Data aggiudicazione:	10/05/2005
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	S.I.T.E.R.S. S.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	03672470584
Data contratto:	06/11/2007
Quadro economico:	
Importo a base gara:	4.010.203,21
Importo oneri per la sicurezza:	160.408,13
Importo complessivo a base di gara:	4.206.197,34
Importo aggiudicazione:	3.945.534,13
Somme a disposizione:	591.196,87
Totale:	4.536.731,00
% Ribasso di aggiudicazione:	6,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	Il totale esatto del quadro economico è di €. 4.536.731,00. E' stata esperita una gara informale per l'affidamento dei lavori in oggetto tra ditte di comprovata fiducia e riservatezza dell'Amministrazione, in quanto ricorrono quelle particolari misure di sicurezza e riservatezza dei luoghi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.163/2006 come da nota n. 25372 del 19.9.2002.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	
Stato avanzamento percentuale:	0,00
Data effettiva inizio lavori:	
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	Per ritrovamenti archeologici il progetto con la realizzazione del corridoio interrato comporta un incremento di spesa allo stato attuale non disponibile pertanto è stato predisposto il prog. esecutivo conforme al definitivo dove sono stati previsti tutti i lavori di bonifica degli impianti tecnologici interrati dei due edifici. Tale bonifica era già prevista nel prog. definitivo ed è propedeutica all'esecuzione del futuro collegamento interrato. La consegna dei lavori avverrà dopo il parere del CIPE sulla variazione del titolo.

Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Ministero Beni Culturali – Collegio Romano

STATO DI ATTUAZIONE

PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lazio, Abruzzo e la Sardegna

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	60 giorni
Lavori:	300 giorni
Data bando:	05/05/2005
CIG/CUI:	D 56 D 04 00012 000 6
Data aggiudicazione:	13/05/2005
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	S.C.R. Società Costruzioni Riunite s.r.l. e Tecno Group Impianti s.r.l.
Codice fiscale aggiudicatario:	05457950581
Data contratto:	06/12/2007

Quadro economico:

Importo a base gara:	4.418.745,00
Importo oneri per la sicurezza:	232.565,00
Importo complessivo a base di gara:	4.744.874,33
Importo aggiudicazione:	4.399.416,84
Somme a disposizione:	1.141.251,36
Totale:	5.540.668,20
% Ribasso di aggiudicazione:	7,82
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note: Il contratto 1209 del 6/12/2007 è stato risolto con Atto n. 222 di rep. datato 13/04/2010. L'Atto di risoluzione è stato approvato con D.P. 18479 del 3/05/2010 registrato alla Ragioneria Provinciale dello Stato.

ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:
Data presunta inizio lavori:
Data presunta fine lavori:
Stato avanzamento importo:
Stato avanzamento percentuale:
Data effettiva inizio lavori:
Data effettiva fine lavori:
Data presunta fine lavori varianti:
Tempi realizzazione:
Data collaudo statico:
Data collaudo tecnico-amministrativo:
Note:

Contenzioso:

Totale riserve definite:
Importo totale riserve definite:
Totale riserve da definire:
Note:

Sospensione lavori:

Numero totale:
Totale giorni sospensione:
Note:

Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2004

Previsione al 30/04/2005

Previsione al 30/04/2007

Previsione al 30/04/2009

Previsione al 30/04/2010

Previsione al 30/04/2011

Contratto rescisso