

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I - Sentenza 29/04/2006 n. 10052
legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

In tema di appalti pubblici la perdurante mancata consegna, da parte della stazione appaltante - benché ritualmente intimata - dei progetti di adeguamento dell'opera alle sopravvenute prescrizioni di legge, ben può determinare impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto imputabile al contraente creditore, sul quale sono destinate a ricadere le conseguenze dell'omessa cooperazione necessaria all'adempimento da parte del debitore. Non rilevano, in senso contrario, i poteri della pubblica amministrazione in sede di collaudo, atteso che l'esito positivo di questo non fa venire meno la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dei terzi, né la previsione di tempi di adeguamento alla sopravvenuta normativa per immobili già ultimati ed adibiti a edificio scolastico, posto che nella specie si versa nella diversa ipotesi di contratto di appalto per opera in corso di costruzione.