

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 04/08/2008 n. 115/2008  
d.lgs 163/06 Articoli 132, 94 - Codici 132.1, 94.1

Secondo la prevalente giurisprudenza arbitrale "la sospensione dei lavori disposta per consentire di ovviare a problematiche di tipo progettuale degli elaborati posti a base del contratto, esula dall'ipotesi di sospensione legittima, con conseguente obbligazione risarcitoria a carico dell'Ente committente (lodo Roma 27/7/2006). E' illegittima la sospensione lavori dovuta alla mancata tempestiva acquisizione del decreto di valutazione dell'impatto ambientale, all'ammissione di adeguate indagini circa la natura dei terreni, alla mancata tempestiva acquisizione delle necessarie autorizzazioni in ordine alla disponibilità delle aree di discariche, al non aver posto un progetto che potesse effettivamente definirsi come esecutivo, alla mancata tempestiva individuazione e rimozione di numerose interferenze (lodo Roma 1°/8/2006).